

**ПРОТОКОЛ № 25**  
**заседания Проектного комитета**  
**Ханты-Мансийского автономного округа – Югры**

01/Аппарат Губернатора АО



№ 01-Вх-1746  
от: 02/02/2018

23 января 2018 года

г. Ханты-Мансийск

**Председательствовала:**

Комарова Наталья Владимировна – Губернатор Ханты-Мансийского  
автономного округа – Югры

**Принимали участие:**

Члены Проектного комитета: 11 человек.

Приглашенные: 186 человек.

Полный список участников заседания Проектного комитета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры приведен в приложении 1 к протоколу.

**Повестка дня:**

1. О запуске приоритетных проектов.
2. О ходе реализации приоритетных проектов.
3. О ходе реализации портфелей проектов, основанных на целевых моделях, определенных перечнем поручений Президента Российской Федерации.
4. Об исполнении решений Проектного комитета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

**1. О запуске приоритетных проектов.**

(Бухтин, Забозлаев, Комарова, Релин, Ципорин, Шипилов)

**Решили:**

1.1. Принять проектную инициативу (приложение 2 к протоколу), признать проект «Централизация инфраструктуры информационных систем в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» приоритетным, запустить проект.

1.2. Назначить куратором приоритетного проекта «Централизация инфраструктуры информационных систем в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» Забозлаева А.Г. – заместителя Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, руководителем приоритетного проекта «Централизация инфраструктуры информационных систем в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» Шадрин А.Н. – начальника Управления телекоммуникаций, связи и телерадиовещания Департамента информационных технологий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

1.3. Куратору приоритетного проекта «Централизация инфраструктуры информационных систем в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» (Забозлаев А.Г.) направить предложение о включении в состав команды проекта участнику Всероссийского управленческого конкурса «Лидеры России» от Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Срок: до 20 февраля 2018 года.

1.4. Руководителю приоритетного проекта «Централизация инфраструктуры информационных систем в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» (Шадрин А.Н.) при разработке паспорта проекта уточнить и согласовать с Департаментом проектного управления Ханты-Мансийского автономного округа – Югры формулировки целей и продукта проекта.

Срок: до 20 февраля 2018 года.

1.5. Принять проектную инициативу (приложение 3 к протоколу), признать проект «Создание академической истории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры («Многовековая Югра»)) приоритетным, запустить проект.

1.6. Назначить куратором приоритетного проекта «Создание академической истории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры («Многовековая Югра»)) Шипилова А.В. – первого заместителя Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, руководителем приоритетного проекта «Создание академической истории

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры («Многовековая Югра»)) Арканову И.Г. – начальника отдела территориального маркетинга и брендинга Департамента общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

1.7. Куратору приоритетного проекта «Создание академической истории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры («Многовековая Югра»))» (Шипилов А.В.) при разработке паспорта и календарного плана проекта включить в состав команды проекта представителей муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Срок: до 20 февраля 2018 года.

## **2. О ходе реализации приоритетных проектов.**

(Бухтин, Джаббаров, Кичигин, Кольцов, Комарова, Максимова, Салахов, Тихонов, Шаповал, Южаков)

### **Решили:**

2.1. Прилагаемую информацию о ходе реализации приоритетных проектов по состоянию на 23 января 2018 года принять к сведению (приложение 4 к протоколу).

### **2.2. Отметить:**

а) нарушение ООО «Версо-Монолит» срока окончания работ – 6 сентября 2017 года, установленного пунктом 3.1. государственного контракта № 0167200003416003272-8-П/16 от 06.07.2016, а также обязательство куратора приоритетного проекта «Создание Центральной окружной больницы на 1100 коек в городе Нижневартовске» Шаповала Д.В. обеспечить принятие законченной строительством котельной в эксплуатацию в срок – до 30 ноября 2018 года;

б) необходимость внести изменения в государственные контракты от 06.07.2016 № 0167200003416003272-8-П/16, от 07.02.2017 № 0167200003416009518-2-П/17 в части усиления мер ответственности за несоблюдение содержащихся в них обязательств;

в) неэффективность работы куратора приоритетного проекта «Создание Центральной окружной больницы на 1100 коек в городе Нижневартовске» Шаповала Д.В.

2.3. Куратору приоритетного проекта «Создание Центральной окружной больницы на 1100 коек в городе Нижневартовске» (Шаповал Д.В.) обеспечить:

а) продление действия банковской гарантии или предоставление другого обеспечения по государственному контракту № 0167200003416003272-8-П/16 от 06.07.2016 на период, превышающий не менее, чем на один месяц срок полного исполнения ООО «Версо-Монолит» обязательств по указанному контракту.

Срок: до 16 февраля 2018 года.

б) исполнение обязательств ООО «Версо-Монолит» перед поставщиками и подрядчиками по государственному контракту № 0167200003416003272-8-П/16 от 06.07.2016.

Срок: до 16 февраля 2018 года.

в) готовность объектов и сооружений, в том числе инженерных сетей, к производству пуско-наладочных работ котельной.

Срок: до 15 апреля 2018 года.

2.4. Куратору приоритетного проекта «Строительство мостового перехода через реку Обь в Сургутском районе» (Шаповал Д.В.) направить в Министерство транспорта Российской Федерации предпроектную документацию (обоснование инвестиций) по строительству мостового перехода для рассмотрения вопроса о реализации проекта в составе перспективного транспортного коридора «Москва – Тюмень – Сургут – Салехард». Приостановить реализацию проекта, в том числе проведение конкурсных процедур по определению концессионера, до получения ответа Министерства транспорта Российской Федерации.

Срок: до 9 февраля 2018 года.

**3. О ходе реализации портфелей проектов, основанных на целевых моделях, определенных перечнем поручений Президента Российской Федерации.**

(Кобзаренко, Комарова, Пастухов, Сидоров, Суворов, Уткин, Шаповал, Шувалов, Южаков)

**Решили:**

3.1. Утвердить запросы на изменение паспортов портфелей проектов «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование», «Подключение (технологическое присоединение) к электрическим сетям», «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества», «Регистрация права собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества» (приложение 5 к протоколу).

3.2. Руководителям портфелей проектов, основанных на целевых моделях, определенных перечнем поручений Президента Российской Федерации (Ефимов С.А., Кашина О.В., Ковальчук Е.В., Утбанов В.У., Уткин А.В., Цыганенко Р.А.) актуализировать управленческие документы портфелей проектов (паспорта, реестры компонентов, методики оценки и анализа показателей портфеля проектов), обеспечив утверждение запросов на изменение в соответствии с Регламентом управления портфелем проектов, в том числе с учетом распоряжения Правительства Российской Федерации от 6 декабря 2017 года № 2723-р «О внесении изменений в распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 января 2017 года № 147-р», распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29 декабря 2017 года № 788-рп.

Срок: до 20 февраля 2018 года.

3.3. В целях реализации целевой модели «Качество инвестиционного портала субъекта Российской Федерации» Департаменту промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Департаменту здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Департаменту культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Департаменту общественных и внешних связей Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры, Департаменту социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры внести в Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры проекты нормативных правовых актов о внесении изменений в государственные программы, предусматривающие возможность подать в электронной форме подписанную усиленной квалифицированной электронной подписью заявку на получение субсидий для индивидуальных предпринимателей и (или) юридических лиц, в том числе некоммерческих организаций.

Срок: до 2 марта 2018 года.

#### **4. Об исполнении решений Проектного комитета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.**

(Безносова, Дудниченко, Нигматулин, Кибкало, Комарова, Пастухов, Сидоров, Шаповал, Южаков)

##### **Решили:**

4.1. Считать исполненными и снять с контроля пункты 2.2, 2.11, 2.15 протокола заседания Проектного комитета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25.07.2017 № 19, пункт 2.5 протокола заседания Проектного комитета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 14.08.2017 № 20, пункт 2.1 протокола заседания Проектного комитета от 29.09.2017 № 21, пункты 2.5, 2.6 «а», 3.10 протокола заседания Проектного комитета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 17.10.2017 № 22, пункты 3.5, 3.6 протокола заседания Проектного комитета от 10.11.2017 № 23, пункты 1.5, 1.6, 2.6, 2.7 протокола заседания Проектного комитета от 11.12.2017 № 24.

4.2. Считать исполненным и снять с контроля пункт 2.12 протокола заседания Проектного комитета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25.07.2017 № 19 в отношении глав Березовского, Сургутского, Ханты-Мансийского районов, городов Когалым, Мегион, Пыть-Ях, Радужный, Урай, Ханты-Мансийск.

4.3. Считать исполненным и снять с контроля пункт 2.13 протокола заседания Проектного комитета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25.07.2017 № 19 в отношении глав Березовского,

Кондинского, Октябрьского, Сургутского, Ханты-Мансийского районов, городов Когалым, Лангепас, Мегион, Покачи, Радужный, Сургут, Урай, Ханты-Мансийск, Югорск.

4.4. Считать исполненным и снять с контроля пункт 2.1 протокола заседания Проектного комитета от 17.10.2017 № 22 в отношении Департамента строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Департамента информационных технологий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Департамента труда и занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Департамента недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.


4.5. Учитывая поручение, предусмотренное пунктом 3.2 настоящего протокола, снять с контроля пункты 2.12, 2.13 протокола заседания Проектного комитета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25.07.2017 № 19 в отношении главы города Нефтеюганска.

4.6. Учитывая поручение, предусмотренное пунктом 3.3 настоящего протокола, снять с контроля пункт 2.1 протокола заседания Проектного комитета от 17.10.2017 № 22 в отношении Департамента промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Департамента общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.


4.7. Отметить неисполнение руководителем портфеля проектов «Система мер по стимулированию развития малого и среднего предпринимательства» (Кашина О.В.) поручения, предусмотренного

пунктом 2.4 протокола заседания Проектного комитета от 11.12.2017 № 24.  
Продлить срок исполнения – до 9 февраля 2018 года.

Губернатор Ханты-Мансийского  
автономного округа – Югры,  
председатель Проектного комитета

 -  
Н.В. Комарова

Директор Департамента проектного  
управления – заместитель Губернатора  
Ханты-Мансийского автономного  
округа – Югры, секретарь Проектного комитета

 -  
Ю.А. Южаков